

Vejnr.	Vejnavn	Udskiftning af brønde og riste dato	Bassinudskiftning	fræsnings dato	Slidlag dato	Ramper/vulst	Bemærkninger
	Ebeltoft/Knebel						
1	1.1 Særbækvej fra Asgihøjvej til Rønne Alle			12-jun	13-jun		
2	1.2 Lundbakkevej fra Enghaven til Ballevej		07-sep	07-sep	08/09, 09/09, 10/09		Kantforstærkning etableres på de mest udsatte strækninger." Udførelses dato: 07/09
3	1.3 Sti på Færgervejen fra Øster alle til broen UDGAET						
4	1.4 Elsegårdsvej, fra Skytteforening Ebeltoft til Ebeltoft Byvej		07-aug	07-aug	10-aug		
5	1.5 Smedehalden fra Esby bygade ti klæbe bejergvej		20-aug	20-aug	21-aug		Ændring af asfalttype. Ejendom 12A hæver stenbelægningen efter asfaltering.....
6	1.6 P-plads ved Solhøjvej / Erik Menveds vej 9 UDGAET						
	Hornslet/ Mørke						
7	2.1 Birkevej		19-aug	19-aug	20/08, 21/08		Håndudlægning på sætninger. Udførelses dato: 19/08
8	2.2 Østerlundvej fra Andivej til Lemmer vej			09-jun	09-jun		
9	2.3 Øksenhøjvej belægn. Skift fra nr. 31 til nr. 5				12-maj		
	Ekstra stykke på Øksenhøjvej			09-jun	10-jun		Ca. 300 m2
10	2.4 Rosenvang 16-30 Og 32-42	12-jun		12-jun	15-jun		4 cm AB
11	2.5 Aarhusvej fra Møllerens til Langkær inkl. buslomme		01-sep	01-sep	02/09, 03/09, 04/09, 07/09		
12	2.6 Demstrupvej fra Hønebjergvej til Kragkærvej				03-aug	004/08	Kryds Demstrupvej/Hønebjergvej graver kommunen op på gruset 5 cm og udfyldes med Combi (se kort i mailen
13	2.7 Fårupvej fra Ryomvej til nr. 12 UDGAET						
14	2.8 Ryomvej i Ugelbølle, fra Havelykkevej til rundkørsel		11-jun	11-jun	12/06, 15/06 & 16/06		"Arbejdet udføres ikke frem til rundkørslen, men kun frem til km-pælene, herunder reparation, bassin mv., fra Havlykkevej til Aarhusvej."
	Rønde/ Thorsager						
15	3.1 Randersvej fra fra kørsel mototrafikvej til belægn.skift (Auto værn) til Aarhusvej		03-aug	03-aug	04/08, 05/08, 06/08 & 07/08		Buslommene asfalteres ikke. Der arbejdes på at fremrykke udførelsen
16	3.2 Ryomvej fortsat Thorsagervej fra Skarresøvej til nr. 44 Brugsen		04-aug	04-aug	05/08, 06/08, 07/08		Der udføres opretning i nødvendigt omfang samt bassinfræsning langs asfaltkant ved Skarresøvej/Ryomvej. Udførelses dato: 04/08
17	3.3 Frellingvej fra Skov børnehave 8-10 til Frellingvej 28-30 UDGAET						
18	3.4 Nørregade fra Ryomvej til Thorsgade		24-aug	24-aug	25/08, 26/08	27-aug	Fuldfræsning
19	3.5 Præstekravvej i Føllestranden				27/08, 28/08	31-aug	Der anvendes 100 kg Combi på strækningen fra Strandvejen til Klydevej.
	Kolind/ Ryomgård/ Nimtofte						
20	4.1 Nødagervej fra Kelstrupvej til belægningskift mod Nødager inkl. Kantforstærkning UDGAET						
21	4.2 Nyhåbsvej			03-aug	04-aug	07-aug	
22	4.3 Attrupvej fra Skalhøjvej til Elholtvej				11/08, 12/08		
23	4.5 Stier på Bygmarken				19-maj		
24	4.7 Al vejen fra Kommune grænsen til rusvej, Alvejen 6		28-aug	28-aug	31/08, 01/09		Arbejdet omfatter fræsning af udvalgte arealer. Mængder for bassinfræsning og planfræsning oplyses af Henrik.

 Område
 Udgået
 udført